

**Отчетность**  
**об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств**  
**участников долевого строительства для строительства (создания)**  
**многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,**  
**в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов**  
**строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной**  
**ведомости проекта строительства**  
**за 1 квартал 2022 г. от 28.04.2022**

**I. Сведения**

**о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением**  
**денежных средств участников долевого строительства для строительства**  
**(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

1	Наименование юридического лица - застройщика	Общество с ограниченной ответственностью ДОМ-СТРОЙ СИБИРЬ
2	Сокращенное наименование юридического лица - застройщика	ООО ДОМ-СТРОЙ СИБИРЬ
3	Место нахождения юридического лица - застройщика	630007, обл Новосибирская город Новосибирск улица Сибревкома д. 9 кор. Секция А оф. Офис 201Г
4	Единоличный исполнительный орган	Наумов Владимир Викторович
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165476070154
6	Дата государственной регистрации	24.02.2016
7	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – ИНН/КПП)	5406603190 / 540501001

**II. Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся  
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников  
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Реконструкция стоянки в многоквартирный многоэтажный дом с помещениями общественного назначения, автостоянкой
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	обл Новосибирская, город Новосибирск, улица Кирова, д. 50
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый номер земельного участка	54:35:074600:436
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	-
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	54-Ru54303000-86и2-2020, 17.08.2020
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.01.2023
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
4(2)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	54-Ru54303000-86и3-2021, 18.08.2021
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска

4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.01.2023
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), в том числе:	X
5.1	жилые помещения:	X
	– количество (шт.)	292
	– площадь (кв.м)	23241,90
5.2	нежилые помещения:	X
	– количество (шт.)	13
	– площадь (кв.м)	9 104,88
5.3	машино-места:	X
	– количество (шт.)	380
	– площадь (кв.м)	5 737,91
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	2 589,940236
7	Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	3 170,79563
8	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0
9	Проектная стоимость по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	3 170,79563

10	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них:	X
10.1	Фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	2561,83
10.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	164,163
10.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	60,44
10.4	стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей)	-
11	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
11.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
11.3	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.4	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
11.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
12	Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X

12.1	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	0
12.2	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей)	172,087
12.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей)	172,087
12.4	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей)	172,087
12.5	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	2225,41
12.6	сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	1,2
12.7	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.8	сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей)	0
13	Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства:	X
13.1	дата заключения первого ДДУ	10.12.2018
13.2	количество ДДУ, заключенных за отчетный период	6
13.3	количество ДДУ, расторгнутых за отчетный период	0
13.4	общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	234

13.5	Объекты долевого строительства – жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	292
	– площадь объектов (кв.м)	23 241,9
13.6	Объекты долевого строительства – нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	12
	– площадь объектов (кв.м)	7 046,72
13.7	Объекты долевого строительства – машино-места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	380
	– площадь объектов (кв.м)	5 737,91
13.8	Общая сумма обязательств по ДДУ (млн. рублей),	3 398,701
13.8.1	в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) (млн. рублей)	263,852
13.9	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей)	1 001,2
13.10	Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	2 397,5
14	Информация об исполнении застройщиком ДДУ:	X
14.1	количество исполненных застройщиком ДДУ (шт.)	0

14.2	количество неисполненных застройщиком ДДУ (шт.)	234
14.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей)	3 398,701
15	Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	10.10.2021
16	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2023
17	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
17.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
17.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
18	Сведения о договоре страхования:	X
18.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
18.2	дата и номер договора страхования	-
18.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
19	Сведения о договоре поручительства:	X
19.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
19.2	дата и номер договора поручительства	-
19.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
20	Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд:	X

20.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	36,3
20.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	36,6
21	Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве:	X
21.1	организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет	Филиал юридических лиц ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ
21.2	реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)	р/с: 40702810500030002049, к/с: 30101810250040000867, БИК: 045004867, ИНН: 7706092528, КПП: 540643001, ОГРН: 1027739019208, ОКПО: 04355817
21.3	остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей)	0,856



**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1,322
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,153
3	Размер собственных денежных средств застройщика	0

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		III квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	II квартал 2021
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	6.75	6.75	6.75	6.75
	- фактически	10.33	11.85	13.16	8.29
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.24	0.24	0.24	0.24
	- фактически	0.80	0.81	0.81	0.49
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	3.62	3.62	3.62	3.62
	- фактически	5.36	5.39	5.42	3.28
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	2.50	3.50	3.50	5.50
	- фактически	12.50	12.58	12.64	7.64
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	13.26	20.51	30.53	24.64

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.50	0.50	0.50	0.50
	- фактически	0.75	1.59	3.81	4.28
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	1.70	1.70	1.70	1.70
	- фактически	1.91	2.11	2.11	1.20
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.50
	- фактически	0.01	0.01	0.01	0.01
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	15.31	16.31	16.31	18.81
	- фактически	44.91	54.85	68.48	49.82

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический (26)	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		III квартал 2021	IV квартал 2021	I квартал 2022	II квартал 2022
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	6.75	6.75	6.75	8.00
	- фактически	8.99	9.97	10.73	-
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.24	0.24	0.24	0.30
	- фактически	0.49	0.49	0.49	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	3.62	3.62	3.62	4.86
	- фактически	3.28	3.32	3.33	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	7.00	8.00	8.00	9.00
	- фактически	7.66	7.75	7.76	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	14.00
	- фактически	34.51	41.81	47.18	-

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.50	0.50	0.50	2.00
	- фактически	7.03	7.75	11.68	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	1.70	1.70	1.70	2.00
	- фактически	1.20	1.36	1.62	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.50	0.50	0.50	0.70
	- фактически	0.06	0.17	1.21	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	20.31	21.31	21.31	40.86
	- фактически	63.23	75.21	84.00	0.00

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический (26)	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		III квартал 2022	IV квартал 2022	I квартал 2023	
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	10.00	11.00	11.31	-
	- фактически	-	-	-	-
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.35	0.40	0.44	-
	- фактически	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	4.86	4.86	4.86	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	10.00	11.00	11.33	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	27.50	43.30	60.02	-
	- фактически	-	-	-	-



6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	4.00	6.00	8.14	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	2.50	2.70	2.86	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.80	0.90	1.05	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	60.01	80.16	100.00	-
	- фактически	0.00	0.00	0.00	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	15.01.2023	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	15.01.2023	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	15.01.2023	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический (26)	-	-	-	-

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Реконструкция стоянки в многоквартирный многоэтажный дом с помещениями общественного назначения, автостоянкой

по адресу: обл Новосибирская, город Новосибирск, улица Кирова, д. 50

общая площадь, кв.м: 58 343,8

продолжительность строительства: 33 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату предыдущего отчетного периода) (млн, рублей)	Проектная стоимость строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Оплачено с начала строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Остаток к оплате, (млн, рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.1	<b>Подготовка территории строительства, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,945471	1	0,775714	0,945471	0,224286
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,240004	0,4	0,314644	0,240004	0,085356
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,015	1,123	0,918164	0,015	0,204836
Всего по пункту 1.1		1,200475	2,523	2,008522	1,200475	0,514478
1.2	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	13,55235	14,1	10,914969	13,55235	3,185031
1.2.2	обратная засыпка котлована	2,140102	2,097	1,573512	2,140102	0,523488
1.2.3	<b>устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)</b>	351,258611	367,330255	326,393422	351,45036	40,936833
1.2.4	устройство конструкций надземной части	425,312485	608,866505	539,563785	426,739564	69,30272
1.2.5	<b>устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)</b>	494,101117	730,116382	660,341295	593,427252	69,775086
1.2.6	устройство кровли	43,979456	47,4	41,790484	43,979456	5,609516
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	65,049362	72,926604	2,02759	66,760849	70,899014

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	239,757521	337,858562	334,816981	307,54122	3,041582
1.2.9	монтаж лифтов	57,450843	57,952142	57,086823	57,450843	0,865319
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	37,248953	32,828311	33,07	38,453567	-0,241689
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	60,929295	100	67,52373	70,714848	32,47627
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	20,650507	15,1	17,02879	21,956091	-1,92879
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	65,314449	58,883528	61,326339	74,793613	-2,442811
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	9,780167	30	21,300471	11,580167	8,699529
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	133,755373	134,531361	134,453331	152,714374	0,078029
1.2.16	Устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0	0	0	0	0
Всего по пункту 1.2		2 020,280591	2 609,990649	2 309,211521	2 233,254656	300,779128
1.3	<b>Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	1,450103	40	10,673114	7,737264	29,326886
1.3.2	дороги и прилегающие территории	4,03974	60	50,388232	30,756175	9,611768
Всего по пункту 1.3		5,489843	100	61,061346	38,493438	38,938654
Всего по статье 1		2 026,970908	2 712,513649	2 372,281389	2 272,948569	340,23226
2	<b>Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	79,934878	80,666669	80,663981	79,935062	0,002689
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	7,02049	7,568991	6,788163	7,02049	0,780828
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0	0	0	0	0
Всего по статье 2		86,955368	88,23566	87,452144	86,955552	0,783516

3	<b>Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	11,964277	15,200634	12,904127	12,08418	2,296507
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	39,14358	57,039958	54,784964	40,33955	2,254994
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	5,205224	6,34176	3,841718	5,205224	2,500043
3.4	авторский надзор	27,868	37,846593	30,821585	31,104	7,025008
Всего по статье 3		84,181081	116,428945	102,352393	88,732954	14,076552
4	<b>Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0	3,492784	0	0	3,492784
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,722849	1,764512	1,739823	1,722849	0,024689
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	7,185143	9,14	7,141035	7,185143	1,998965
4.4	объекты теплоснабжения	2,775	3,275	2,810575	2,775	0,464425
4.5	объекты электросетевого хозяйства	12,651889	16,594	18,011824	17,188694	-1,417824
4.6	объекты систем газоснабжения	0	0	0	0	0
4.7	линии связи	0	0,7	0,36238	0	0,33762
Всего по статье 4		24,334881	34,966296	30,065637	28,871685	4,900659
5	<b>Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0	0	0	0	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0	2,088317	2,088317	0	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	2,405839	6,365356	6,365356	2,405839	0
5.4	объекты теплоснабжения	13,491715	18,950469	15,790607	13,491715	3,159861
5.5	объекты электросетевого хозяйства	2,88044	6,091947	6,01877	6,520884	0,073177
5.6	объекты систем газоснабжения	0	0	0	0	0
5.7	линии связи	0	0,012	0,012	0	0
Всего по статье 5		18,777994	33,508089	30,27505	22,418438	3,233038
6	<b>Статья 6, Освоение территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-

6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0	0	0	0	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0
7	<b>Статья 7, Развитие территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0	0	0	0	0
Всего по статье 7		0	0	0	0	0
8	<b>Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0	0	0	0	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0	0	0	0	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0
9	<b>Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0	0	0	0	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,857225	2,5	0,798025	0,886825	1,701975
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0	0	0	0	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	32,275278	36,702736	36,055758	35,808558	0,646978
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,378448	0,8	0,352836	0,409052	0,447164
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	15,883212	23,360859	16,37436	15,883212	6,986499

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3,313873	5	2,29774	4,024406	2,70226
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0	0	0	0	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0	0	0	0	0
Всего по статье 9		52,708036	68,363595	55,878719	57,012053	12,484876
<b>10</b>	<b>Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
10.1	реклама	0,173775	2	0,35047	0,195475	1,64953
10.2	посреднические услуги	4,208325	5	4,208325	4,208325	0,791675
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	66,663419	82,829395	84,295338	80,06086	-1,465944
10.4	временные здания и сооружения	19,918507	26,95	19,270582	21,924729	7,679418
Всего по статье 10		90,964027	116,779395	108,124715	106,389389	8,65468
11	Статья 11, Авансы, оплаченные застройщиком ?в объеме, предусмотренном договором генерального подряда (подряда), ?в случае если указанным договором предусмотрена выплата аванса без разбивки выплачиваемых сумм по видам работ	0	0	0	0	0
Всего по статье 11		0	0	0	0	0
ВСЕГО		2 384,892296	3 170,79563	2 786,430048	2 663,328641	384,365582

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,  
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ**

**Сведения об электронной подписи**

Сертификат:

3f7984246d971958f6770048cfa9d3a563676c57

Владелец: **Наумов Владимир  
Викторович, Новосибирск**

Действителен: с 12.07.2021 по 12.10.2022